

Wykonanie wydatków niewygasających 2007 roku realizowanych w 2008 roku

Wydatki budżetowe gminy, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wprowadzono do budżetu Gminy Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XX/114/07 z dnia 29 grudnia 2007r.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 0,00

co stanowi 0,00% wykonania planu.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Grobla

Umowa Nr 85/2007 z dnia 21 listopada 2007r. przewidywała termin wykonania dokumentacji technicznej budowy wodociągu w miejscowości Grobla do dnia 30 marca 2008r. W dniu 18 marca 2008r. Wykonawca umowy zwrócił się do tutejszego Urzędu z prośbą o anektowanie terminu opracowania w/w dokumentacji z powodu trudności w pozyskaniu decyzji lokalizacyjnej dla omawianej inwestycji liniowej. Z uwagi na brak winy za taki stan rzeczy po stronie Wykonawcy i na zasadność Jego prośby, aneksem nr 1 z dnia 19 marca 2008r. termin wykonania przedmiotu umowy wydłużono do 45 dni od dnia uzyskania i przekazania prawomocnej decyzji lokalizacyjnej. W związku z powyższym wykonanie w/w planu finansowego nie zostało zrealizowane.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 4300

Plan: 15.651,99

Wykonanie: 15.651,99

co stanowi 100,00% wykonania planu.

Zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg

Środki wydatkowano na odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Radomszczańskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Budowa mieszkań socjalnych, § 6050

Plan: 192.205,87

Wykonanie: 157.583,98

co stanowi 81,99% wykonania planu.

Budowa mieszkań socjalnych

Wykonano część prac budowlanych związanych z budową przy ul. Koneckiej w Przedborzu budynku mieszkalnego wielorodzinnego o charakterze socjalnym składającego się z dwóch modułów, w którym docelowo znajdować się będzie 6 lokali socjalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 43.429,56

Wykonanie: 43.429,56

co stanowi 100,00% wykonania planu.

Targowisko Miejskie

W ramach budowy placu targowego wraz z budynkiem sanitariatu ogólnodostępnego, wykonano alejkę spacerowo-dojazdową z kostki brukowej o łącznej powierzchni 402m².

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola, § 6050

Plan: 82.061,65

Wykonanie: 74.437,30

co stanowi 90,71% wykonania planu.

Budowa ciepłociągu pomiędzy Zespołem Szkolno-Gimnazjalnym a Przedszkolem

Podłączono budynek Przedszkola do kotłowni w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu co pozwoli na znaczne oszczędności spowodowane wyłączeniem z eksploatacji pieca olejowego, który stanowi źródło ogrzewania Przedszkola. Połączenie budynków nastąpiło poprzez budowę pomiędzy nimi ciepłociągu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia § 4270

Plan 11 000,00

Wykonanie 11 000,00

Co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju 1

Zakresem rzeczowym było wykonanie prac głównie przy: centralnym ogrzewaniu, sieci wodnokanalizacyjnych, wentylacji oraz tynkach wewnątrz budynku w miejscowości Gaj na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 227.834,44

Wykonanie: 189.847,58

co stanowi 83,33% wykonania planu.

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej.

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej na odcinku od ul. Szkolnej do ronda o długości 280 mb z rur PCV Ø 400-160, w tym 4 studnie kanalizacyjne oraz 9 wpustów ulicznych.

Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I

Umowa nr 87/07 z dnia 30 listopada 2007r. przewidywała termin wykonania dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacyjnej do dnia 31 maja 2008r, jednak Wykonawca umowy do dnia 30.06.2008 r. nie przedstawił kompletnej dokumentacji z punktu widzenia celu jakiego miała służyć. W związku z powyższym wykonanie w/w planu finansowego nie zostało zrealizowane, a dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2008r.