

WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

I MAJĄTKOWYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2008 ROK

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 403.250,00

Wykonanie: 403.250,00 (w tym wydatki niewygasające: 42.611,12)

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie:

1) Wodociąg ul. Stodolniana

Opracowano dokumentację techniczną.

2) Wodociąg Grobla

Wykonano sieć wodociągową zewnętrzną z rur PCV ϕ 110 o długości 2022 mb i z rur PE ϕ 63 o długości 63mb. Sieć uzbrojona została w hydranty przeciwpożarowe typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej Przedbórz - Taras oraz z drugiej strony w pasie drogowym drogi asfaltowej od strony ulicy Żarnowskiej. Tym samym budowany odcinek jest zasilany z dwóch niezależnych ujęć wody: ujęcia Przyłanki oraz ujęcia Konecka. Do końca kwietnia 2009r. zostaną wykonane prace drogowe polegające na odtworzeniu nawierzchni jezdni w technologii powierzchniowego utrwalenia.

3) Wodociąg ul. Cmentarna

Wykonano sieć wodociągową zewnętrzną równoległą do ulicy Cmentarnej z rur PCV ϕ 110 o długości 91,55mb. Sieć została uzbrojona w hydrant przeciwpożarowy typu nadziemnego. Przewidziano zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej PCV ϕ 160 zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej prowadzącej do miejscowości Jabłonna.

4) Wodociąg ul. Turystyczna

Opracowano dokumentację techniczną.

5) Wodociąg Miejskie Pola

Opracowano dokumentację techniczną.

6) Wodociąg Wierzchlas

Opracowano dokumentację techniczną.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, § 6060

Plan: 36.700,00

Wykonanie: 36.696,21

co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego.

Zakup urządzeń do uzdatniania wody na ujęciu wody w Józefowie Starym.

Zamontowano urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu w miejscowości Józefów Stary, w tym: stacje odżelaziania, zbiornik do regeneracji złoża, filtr do wody, regulator przepływu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, § 6050

Plan: 39.000,00

Wykonanie: 37.164,00

co stanowi 95,29% wykonania planu rocznego.

Remont chodników w Gminie przy drogach powiatowych

1) Remont chodnika w Górach Mokrych

Wykonano remont chodnika w miejscowości Góry Mokre: ułożono 302,4 m² kostki brukowej, w tym 270,4 m² kostki szarej o grubości 6 cm i 32 m² kostki czerwonej o grubości 8 cm. Wymieniono 101 mb obrzeży oraz zamontowano 142 mb krawężnika.

2) Remont chodnika przy ul. Częstochowskiej

Wykonano remont chodnika przy ul. Częstochowskiej: ułożono 317,0 m² kostki brukowej, w tym 240,0 m² kostki szarej o grubości 6 cm i 77 m² kostki czerwonej o grubości 8 cm. Wymieniono 212 mb obrzeży oraz zamontowano 213,5 mb krawężnika.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050

Plan: 269.034,00

Wykonanie: 267.268,34 (w tym wydatki niewygasające: 47.081,00)

co stanowi 99,34% wykonania planu rocznego.

Przebudowa drogi Wola Przedborska

Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Przedborska. Przebudowa polegała na wykonaniu nakładki z masy mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm na łącznej powierzchni 1500 m².

Przebudowa drogi – Stara Wieś

Opracowano dokumentację techniczną.

Modernizacja dróg we wsiach: Kaleń, Góry Suche, Piskorzaniec oraz ul. Cegielnianej

1) Modernizacja drogi we wsi Kaleń.

Opracowano dokumentację techniczną.

2) Modernizacja drogi we wsi Góry Suche.

Przebudowano dwa odcinki drogi w miejscowości Góry Suche:

I odcinek - o długości 155mb i szerokości 4mb. Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego warstwą dolną o grubości po zagęszczeniu 12 cm oraz warstwą górną o grubości po zagęszczeniu 8cm. Warstwę jezdnią wykonano metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym.

II odcinek - o długości 255mb i szerokości 4mb. Przebudowa polegała na uzupełnieniu podbudowy z kruszywa łamanego warstwą górną o grubości po zagęszczeniu 5 cm, a następnie podwójnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym.

3) Modernizacja drogi we wsi Piskorzaniec.

Opracowano dokumentację techniczną.

4) Modernizacja ul. Cegielnianej.

Przebudowano odcinek ul. Cegielnianej w Przedborzu na długości 500mb. Wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego warstwą o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Następnie wykonano podwójne powierzchniowe utwalenie nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym. Ponadto wykonano remont dwóch przepustów pod drogą.

Przebudowa ulicy Nowej w Przedborzu
Opracowano dokumentację techniczną.

Przebudowa ulicy Browarnej w Przedborzu
Opracowano dokumentację techniczną i zlecono wykonanie przebudowy.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6060

Plan: 10.000,00

Wykonanie: 9.947,19

co stanowi 99,47% wykonania planu rocznego.

Zakup wiat przestankowych

Zakupiono trzy częściowo oszklone wiaty autobusowe o długości 3 i szerokości 1,1m. Ściany wiat zostały pokryte do wysokości 90 cm blachą trapezową powlekaną fabrycznie. Górna część ścian do wysokości 180 cm wypełniona została szkłem bezpiecznym typu laminat. Jedna wiata została ustawiona w miejscowości Góry Suche, a dwie w miejscowości Nosalewice.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, § 6050

Plan: 377.796,00

Wykonanie: 377.063,11 (w tym wydatki niewygasające: 40.469,40)

co stanowi 99,81% wykonania planu rocznego.

Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza

Dokonano przebudowy zbiorników wodnych (zalew Przedborski). Zakres prac obejmował m.in.: odmulenie czaszy zbiornika górnego, wykonanie umocnienia skarp płytami betonowymi ażurowymi, wykonanie nowego mnicha spustowego, wykonanie przyczółka betonowego przy istniejącym wlocie kolektora podziemnego, odmulenie rowu odsiawkowego etc. Ponadto rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty dodatkowe, które będą obejmowały odmulenie czaszy zbiornika dolnego, remont umocnień skarp zbiornika, remont istniejących mnichów spustowych, odmulenie rowów spustowych, prace konserwacyjne na cieku doprowadzającym wodę do zbiorników.

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przedborzu

Opracowano dokumentację techniczną budowy oświetlenia.

Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej

Wykonano przebudowę części chodnika przy ul. Mostowej. Zlecono opracowanie dokumentacji Ustalono z Zakładem Energetycznym Łódź Teren Rejon Energetyczny Radomsko zakres i sposób współfinansowania przebudowy ulicy w zakresie przebudowy linii napowietrznej na kablową. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6060

Plan: 28.900,00

Wykonanie: 27.960,38

co stanowi 96,75% wykonania planu rocznego.

Wykup gruntu pod budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewicach

Wykupiono od Pana Będkowskiego grunt znajdujący się częściowo pod budynkiem po byłej Szkole Podstawowej w Nosalewicach. Jest to działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 188/2 w obrębie Nosalewice o powierzchni 2357m².

Wykup gruntu w Przedborzu w obrębie 7, działka nr 32/4 o powierzchni 886m²

Gmina skorzystała z prawa pierwokupu i wykupiła nieruchomość znajdującą się w Przedborzu w obrębie 7 (działka 32/4) o powierzchni 886m².

Rozdział 70095 – Budowa mieszkań socjalnych, § 6050

Plan: 268.148,00

Wykonanie: 267.333,17

co stanowi 99,70% wykonania planu rocznego.

Budowa mieszkań socjalnych

Wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny o charakterze socjalnym składający się z dwóch modułów. Moduł pierwszy cztero mieszkaniowy złożony jest z czterech mieszkań: dwóch M1 i dwóch M2. Moduł drugi dwu mieszkaniowy złożony jest z dwóch mieszkań trzypokojowych M4. Łącznie w budowanych dwóch modułach przy ul. Koneckiej powstało 6 lokali socjalnych. Każdy lokal socjalny został wyposażony m.in. w piec do ogrzewania, kabinę natryskową, umywalkę i miskę ustępową w łazience, kuchenkę gazową 4-palnikową. Wybrany projekt techniczny oraz zastosowana technologia pozwala na budowę i dołączanie kolejnych modułów mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 46.200,00

Wykonanie: 45.844,57

co stanowi 99,23% wykonania planu rocznego.

Targowisko Miejskie

W ramach budowy placu targowego wraz z budynkiem sanitariatu ogólnodostępnego, wykonano pierwszą alejkę spacerowo-dojazdową z kostki brukowej o łącznej powierzchni 402m² oraz utwardzono część miejsc handlowych o łącznej powierzchni 1029m²

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 6060

Plan: 32.600,00

Wykonanie: 31.664,17

co stanowi 97,13% wykonania planu rocznego.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zakupiono Serwer 2x Intel Xeon wraz z kompletnym oprogramowaniem, zestaw komputerowy stacjonarny, zestaw komputerowy przenośny, trzy drukarki laserowe, dwa zasilacze awaryjne, dwa monitory LCD, dwie niszczarki, dwa komplety oprogramowania biurowego oraz sześć kompletów kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin, § 6050

Plan: 49.500,00

Wykonanie: 49.500,00 (w tym wydatki niewygasające: 25.450,23)
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Przebudowa kotłowni budynku Urzędu Miejskiego (nowy)

Wykonano prace budowlane polegające na wydzieleniu i przygotowaniu pomieszczeń w piwnicach budynku UM na kotłownię oraz skład opału, przeniesiono instalacje technologiczną kotłowni olejowej z budynku Przedszkola Samorządowego. Trwają końcowe prace związane z włączeniem do współpracy z istniejącym układem instalacji technologicznej kotłowni z kotłownią pracującą w oparciu o paliwo płynne, to jest olej opałowy lekki (EKOTERM), z kotłem żeliwnym typu P 200/M firmy REMEHA .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, § 6060

Plan: 124.600,00

Wykonanie: 124.436,50
co stanowi 99,87% wykonania planu rocznego.

Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach obszaru B programu „Uczeń na wsi” – PFRON

Zakupiono fabrycznie nowy 9 osobowy samochód przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim: Volkswagen T5 Caravelle trendline 1.9 TDI 75kW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75403 – Jednostki Terenowe Policji, § 6170

Plan: 10.000,00

Wykonanie: 10.000,00
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Przedborzu

Udzielono dotacji celowej z budżetu Gminy Przedbórz w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP w Radomsku z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Przedborzu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6220

Plan: 8.000,00

Wykonanie: 8.000,00
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego „typu ciężkiego” dla Komendy Powiatowej PSP w Radomsku

Dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, § 6050

Plan: 50.000,00

Wykonanie: 49.755,00

co stanowi 99,51% wykonania planu rocznego.

Modernizacja samochodu bojowego (karosaż)

Wykonano modernizację (karosaż) samochodu bojowego Star 266 w zakresie: wykonania kabiny dwumodułowej oddzielnej, wykonania zabudowy nadwozia, wykonania instalacji wodnej z wyjściem na działko i szybkie natarcie, wykonania instalacji elektryczno oświetleniowej oraz lakierowania całości.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, § 6060

Plan: 18.000,00

Wykonanie: 18.000,00

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Zakup i montaż urządzeń wentylacyjno-grzewczych do budynku OSP w Przedborzu

Zakupiono i zamontowano urządzenia wentylacyjno-grzewcze do budynku OSP w Przedborzu, w postaci czterech klimatyzatorów ściennych o mocy chłodniczej 6,6 KW.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, § 6050

Plan: 1.008.800,00

Wykonanie: 1.005.610,90

co stanowi 99,68% wykonania planu rocznego.

Rozbudowa kompleksu szkolnego przy Szkolno-Podstawowej w Przedborzu. Etap I – Budowa Zespołu Szatniowego.

Wybudowano obiekt Zespołu Szatniowego o powierzchni zabudowy 265,45m² w ramach I etapu rozbudowy kompleksu szkolnego przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Przedborzu. Zakres prac objął budowę: budynku szatni z łącznikiem i daszkiem nad wejściem, wewnętrzne instalacje wod-kan, wentylacje mechaniczną, wewnętrzną instalację c.o., instalacje elektryczne oraz kanalizacje deszczową.

Rozdział 80104 – Przedszkola, § 6050

Plan: 3.050,00

Wykonanie: 3.050,00

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku Przedszkola

Wykonano audyt energetyczny budynku.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, § 6060

Plan: 17.600,00

Wykonanie: 17.580,00

co stanowi 99,89% wykonania planu rocznego.

Zakup foteli do autobusu szkolnego

Zakupiono fotele do autobusu szkolnego w ilości 41 sztuk. Fotele sztywne, dwuosobowe od strony przejścia wyposażone w podłokietnik odchylany, posiadające uchwyt od przejścia na ścianie bocznej oparcia, dodatkowo w miejscach eksponowanych wyposażone w pasy bezpieczeństwa. Fotele zamontowano w autobusie szkolnym Autosan H9-21.41S.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, § 6050

Plan: 5.000,00

Wykonanie: 4.941,00

co stanowi 98,82% wykonania planu rocznego.

Adaptacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Górach Mokrych.

Opracowano dokumentację techniczną.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia § 6050

Plan: 159.000,00

Wykonanie: 158.939,06

co stanowi 99,96% wykonania planu rocznego.

Przebudowa (adaptacja) budynku po byłej szkole podstawowej, celem uruchomienia ŚDS w Gaju

Wykonano remont budynku po byłej Szkole Podstawowej w Gaju, który polegał na przeprowadzeniu robót remontowo-budowlanych w zakresie wymiany glazury i terakoty a także stolarki drzwiowej. Wykonano również roboty instalacyjno sanitarne (montaż armatury) a także prace w branży instalacji elektrycznych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 6060

Plan: 3.600,00

Wykonanie: 3.600,00

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Zakup zestawu komputerowego

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu – Dział Świadczeń Rodzinnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050

Plan: 3.100,00

Wykonanie: 3.083,00

co stanowi 99,45% wykonania planu rocznego.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy linii oświetlenia ulicznego przy ul. Stodolnianej

Opracowano dokumentację techniczną.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050

Plan: 101.533,00

Wykonanie: 100.332,80

co stanowi 98,82% wykonania planu rocznego.

Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I

Opracowano dokumentację techniczną dla budowy kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Przedbórz – etap I: północno-zachodniej części miasta, lewobrzeżnej w stosunku do rzeki Pilicy, obejmującej ul. Piotrkowską, ul. Lipowa, ul. Majowa Góra, ul. Korycińską, ul. M. Konopnickiej i ul. Majową.

Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap II

Opracowano koncepcje budowy kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w aglomeracji Przedbórz – etap II. Trwają prace związane z opracowaniem projektu budowlanego. Planuje się do roku 2015 skanalizowanie całego obszaru miasta poprzez budowę zbiorczej sieci kanalizacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe, § 6050

Plan: 1.000.000,00

Wykonanie: 1.000.000,00 ((w tym wydatki niewygasające: 273.942,83)

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”

Trwają zaawansowane prace budowlane budowy zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 o całkowitej powierzchni zabudowy = 3377,68 m². Zakres inwestycji obejmuje budowę: boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego, zaplecza boisk, ciągów komunikacyjnych, oświetlenia boisk z naświetlaczami, ogrodzenia terenu z piłko chwytnymi, oraz infrastruktury technicznej podziemnej. Zakończono I etap prac. Pozostało do wykonania: nawierzchnie syntetyczne oraz budynek zaplecza.

Przedbórz: Maj 2009r.

Sporządziła: Damian Szmigielski