

**WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH GMINY
PRZEDBÓRZ ZA 2007 ROK**

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, Paragraf 6050

Plan: 466.000,00

Wykonanie: 462.820,62 (w tym wydatki niewygasające: 15.000,00)
co stanowi 99,32% wykonania planu rocznego.

Rozbudowa wodociągów w mieście i gminie:

1) Wodociąg Gaj-Policzko

Wybudowano sieć wodociagową PCV Ø110 o długości 1043,5 mb z miejscowości Gaj do miejscowości Policzko. Inwestycja miała na celu zaopatrzenie w wodę istniejący wodociąg we wsi Policzko i pozwoliła na likwidację (wyłączenie z eksploatacji) istniejącego tam, lecz niewydajnego ujęcia wody.

2) Wodociąg Grobla

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych oraz zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci wodociagowej.

3) Wodociąg ul. Cmentarna

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych.

4) Wodociąg Miejskie Pola

Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych.

Budowa wodociagu wiejskiego we wsi Kaleń

Wybudowano sieć wodociagową o łącznej długości 4137,55 mb (w tym Ø110 PCV o długości 3930,95 mb i Ø90 PCV o długości 206,60 mb). Zainstalowano zasuwy sieciowe DN 100 – 5 szt., zasuwy hydrantowe DN 80 – 12 szt. oraz 12 hydrantów nadziemnych 80/1250. Inwestycja umożliwia zaopatrzenie w wodę około 120 mieszkańców.

Ujęcie wody Konecka

Przeprowadzono prace konserwacyjne na ujęciu wody przy ul. Koneckiej polegające m.in. na: kompleksowym wykonaniu prac remontowo-budowlanych, wymianie pomp głębinowych, modernizacji urządzeń sterujących pracą pomp oraz wykonaniu spięcia studni z istniejącą siecią wodociagową.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, Paragraf 6050

Plan: 99.000,00

Wykonanie: 82.752,50

co stanowi 83,59% wykonania planu rocznego.

Remont chodników w mieście przy drogach powiatowych

- 1) Wykonano remont chodnika przy ul. Kanałowej w Przedborzu – 54,7m².
- 2) Wykonano remont chodnika przy ul. Pocztowej w Przedborzu: ułożono 215 m² kostki brukowej „8” czerwonej, 870 m² kostki brukowej „6” szarej, wymieniono 208 mb obrzeży oraz zamontowano 378 mb krawężnika.
- 3) Wykonano remont chodnika przy ul. Cmentarnej w Przedborzu: ułożono 164 m² kostki brukowej „8” czerwonej, 323 m² kostki brukowej „6” szarej, wymieniono 132 mb obrzeży oraz zamontowano 286 mb krawężnika.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, Paragraf 6050

Plan: 244.008,00

Wykonanie: 243.990,23

co stanowi 99,99% wykonania planu rocznego.

Modernizacja dróg we wsiach Policzko, Góry Suche, Borowa

- 1) Przebudowano drogę w miejscowości Policzko. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zgęszczeniu 8 cm oraz dwie warstwy po powierzchniowego utwardzenia nawierzchni drogowej asfaltem stabilizowanym grysem kamiennym o łącznej powierzchni 2180 m².
- 2) Przebudowano drogę w miejscowości Borowa. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zgęszczeniu 12 cm oraz warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 8 cm. Łączna powierzchnia przebudowanej drogi wynosi 3272,5 m².
- 3) Przebudowano drogę w miejscowości Góry Suche. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zgęszczeniu 15 cm oraz warstwa górna o grubości po zgęszczeniu 8 cm. Łączna powierzchnia przebudowanej drogi wynosi 1020 m².

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, Paragraf 6060

Plan: 25.000,00

Wykonanie: 24.888,00

co stanowi 99,55% wykonania planu rocznego.

Zakup programu komputerowego

Zakupiono program komputerowy do „ewidencji dróg gminnych”. Opracowano elektroniczny system referencyjny ewidencji dróg.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, Paragraf 6050

Plan: 43.459,00

Wykonanie: 31.029,87

co stanowi 71,40% wykonania planu rocznego.

Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza

Opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Przedbórz. Wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy dla I etapu zagospodarowania zbiorników wodnych polegający na odmuleniu czaszy zbiorników, budowie dodatkowego mnicha spustowego, remont jazu etc. Opracowano operat wodnoprawny dla zbiorników wodnych. Opracowano koncepcję zagospodarowania turystycznego zbiorników.

Rewitalizacja miasta – etap I: Przebudowa ul. Mostowej

Planowano w roku 2007 przygotowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych na w/w zadanie. Z uwagi na niewykonanie przez ZUK w 2007r. kanalizacji deszczowej i przesunięcie terminu jej zakończenia na rok 2008, zaniechano wykonywania map do celów projektowych z uwagi na konieczność wcześniejszego wykonania inwentaryzacji powykonawczej budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2008.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Budowa mieszkań socjalnych, Paragraf 6050

Plan: 200.000,00

Wykonanie: 200.000,00 (w tym wydatki niewygasające: 192.205,87)

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Budowa mieszkań socjalnych

Uzyskano pozwolenie na budowę, opracowano kosztorysy inwestorskie oraz złożono wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy z Funduszu Dopłat. Złożony wniosek spełnił wymagania formalne i uzyskał wstępną akceptację. Zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi dofinansowania w/w inwestycji, budowa rozpocznie się nie wcześniej niż po podpisaniu umowy, co należy przewidywać na I kwartał 2008 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność, Paragraf 6050

Plan: 50.000,00

Wykonanie: 50.000,00 (w tym wydatki niewygasające: 43.429,56)

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Targowisko Miejskie

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy placu targowego

z budynkiem sanitariatu ogólnodostępnego. Złożono wniosek o wyłączenie z produkcji gruntów leśnych stanowiących część działki, nr ewidencyjny 166/2 (obręb nr 8 w Przedborzu). Niniejsze wyłączenie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, Paragraf 6060

Plan: 6.440,00

Wykonanie: 5.961,18

co stanowi 92,56% wykonania planu rocznego.

Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja Ludności”

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, który zainstalowano w pokoju nr 6 (Ewidencja ludności) Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Rozdział 75023 – Administracja samorządowa, Paragraf 6060

Plan: 15.000,00

Wykonanie: 14.212,64

co stanowi 94,75% wykonania planu rocznego.

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zakupiono trzy zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz dodatkowo dwa monitory LCD. Komputery zainstalowano w pokojach 103 oraz 7 Urzędu Miejskiego w Przedborzu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa,

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji, Paragraf 6060

Plan: 1.500,00

Wykonanie: 1.470,51

co stanowi 98,03% wykonania planu rocznego.

Zakup sprzętu komputerowego

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z monitorem dla Komisariatu Policji w Przedborzu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe, Paragraf 6050

Plan: 730.588,00

Wykonanie: 730.317,74

co stanowi 99,96% wykonania planu rocznego.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu

Wykonano budynek hali sportowej o kubaturze – 13.796,90 m³ i powierzchni użytkowej – 1.567,92 m². W hali zainstalowano profesjonalne wyposażenie sportowe oraz nagłośnienie. Zagospodarowano teren przy budynku:

przebudowano drogę, oświetlenie, wybudowano chodniki i parkingi przy hali sportowej.

Rozbudowa Kompleksu Szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przedborzu

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla budynku Gimnazjum, Zespołu Szatniowego, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zagospodarowania terenu.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych. W sumie wymieniono 23 okna drewniane na okna PCV o profilu pięciokomorowym wzmocnionym z nawiewnikami higrosterowanymi. Wymieniono drewniane drzwi wejściowe na dwuskrzydłowe drzwi aluminiowe (ciepłe aluminium).

Rozdział 80104 – Przedszkola, Paragraf 6050

Plan: 87.265,00

Wykonanie: 87.265,00 (w tym wydatki niewygasające: 82.061,65)

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Ciepłociąg – Przedszkole

Wykonano projekt budowlano wykonawczy i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę włączenia instalacji c.o. i c.w.u. budynku Przedszkola do kotłowni w Szkole Podstawowej w Przedborzu. Z uwagi na nie rozstrzygnięcie dwóch postępowań przetargowych na wykonanie w/w zadania, budowę przełożono na rok 2008.

Rozdział 80104 – Przedszkola, Paragraf 6060

Plan: 560,00

Wykonanie: 559,98

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Zakup drukarki laserowej

Zakupiono drukarkę laserową XEROX PHASER 6110 dla Przedszkola Samorządowego w Przedborzu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, Paragraf 6050

Plan: 55.144,00

Wykonanie: 55.030,42

co stanowi 99,79% wykonania planu rocznego.

Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych

Zakupiono i zainstalowano systemu monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego i Zespołu Placówek Oświatowych w Przedborzu w skład którego wchodzi: rejestratory, monitory LCD, kamery kolorowe wewnętrzne, kolorowe kamery zewnętrzne dzień/noc oraz kamera szybkoobrotowa zewnętrzna. System zapewnia możliwość ponad 30 dniowej archiwizacji zapisanych w wysokiej jakości obrazów pochodzących z 12 kamer.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, Paragraf 6060

Plan: 11.000,00

Wykonanie: 10.943,11

co stanowi 99,48% wykonania planu rocznego.

Zakup zmywarki szorująco-czyszczącej dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu.

Zakupiono zmywarkę do posadzek RUBY 55 E 45/48 wraz z kompletem akcesoriów dla Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Przedborzu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze, Paragraf 6220

Plan: 2.000,00

Wykonanie: 2.000,00

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Dofinansowanie zakupu łóżka automatycznego dla SPZOK w Przedborzu

Dofinansowano zakup łóżka automatycznego. Jednostką realizującą zadanie był SPZOK w Przedborzu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, Paragraf 6220

Plan: 5.000,00

Wykonanie: 5.000,00

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Dofinansowanie zakupu aparatu EKG dla SPZOK w Przedborzu

Dofinansowano zakup aparatu EKG. Jednostką realizującą zadanie był SPZOK w Przedborzu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność, Paragraf 6050

Plan: 38.000,00

Wykonanie: 32.561,57

co stanowi 85,69% wykonania planu rocznego.

Termomodernizacja SP ZOZ w Przedborzu

W ramach termomodernizacji budynku SPZOK wymieniono piec c.o., zamontowano wrota do zsypu kotłowni, wymieniono 105 szt. okien drewnianych na okna z kształtowników z wysokoudarowego PCV o profilu czterokomorowym wzmocnionym. Ponadto zamontowano na instalacji w kotłowni SPZOK w Przedborzu zawór kołnierkowy z precyzyjną regulacją na sieci c.o. oraz zawór kulowy odpowietrzający pływakowy na sieci c.w.u. Przystosowano kotłownię do zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, Paragraf 6060

Plan: 24.500,00

Wykonanie: 24.494,00
co stanowi 99,98% wykonania planu rocznego.

Zakup pieca c.o. do Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj

Zakupiono kocioł centralnego ogrzewania zasilany eko-groszkiem o mocy 38kW, który zamontowano w budynku przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Gaj. Jednostką realizującą zadanie był MGOPS w Przedborzu.

Zakup wyposażenia do kuchni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj

Zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania oraz kuchnię elektryczną, z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w miejscowości Gaj. Jednostką realizującą zadanie był MGOPS w Przedborzu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, Paragraf 6050

Plan: 240.000,00

Wykonanie: 240.000,00 (w tym wydatki niewygasające: 227.834,44)
co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Kanalizacja miasta i oczyszczalnia ścieków

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Mostowej na odcinku od ul. Szkolnej do ronda. Pozostało do wykonania 10 wpustów ulicznych, w tym 6 zlokalizowanych po przeciwnej stronie ulicy Mostowej w stosunku do przebiegu sieci kanalizacji deszczowej, które z uwagi na wystąpienie na trasie budowy skalistego rumoszu wymagającego użycia dodatkowego sprzętu specjalistycznego oraz wystąpienia uzbrojenia terenu (sieci wod-kan) nie uwzględnionych na podkładzie geodezyjnym zostaną wykonane z niewielkim opóźnieniem na początku 2008 roku.

Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz – etap I

Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej dla I etapu. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wybrano jednostkę wykonującą projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej.

Przedbórz: Maj 2008 r.
Sporządził: Damian Szmigielski

Załącznik nr 5

WYKONANIE I FINANSOWANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ ZA 2007 ROK

<i>Plan i wykonanie</i>					<i>Finansowanie</i>					
L. p.	Nazwa zadania	Plan 2007 r.	– Wykonanie 2007 r. – Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem w 2007r.	Środki UM	Kredyt BOŚ	Dotacja-Ministerstwa Sportu	Dotacja-Łódzki Urząd Wojewódzki	¹ Pożyczka WFOŚ w Łodzi ² Umorzenia WFOŚ w Łodzi	Dotacja-Urząd Marszałkowski w Łodzi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010 Rolnictwo i łowiectwo	466.000,00	– 447.820,62 – 15.000,00	462.820,62	248.059,62				¹132.000,00 ²82.761,00	
1.	Rozb. wod. w mieście i gminie(Stodoln. Gaj-Policzko, Grobla)	101.000,00	83.254,82 15.000,00	98.254,82	49.989,82				² 48.265,00	
2.	Wodociąg Kaleń	255.000,00	1. 254.915,80	254.915,80	88.419,80				¹ 132.000,00 ² 34.496,00	
3.	Ujęcie wody ul. Konecka	110.000,00	1. 109.650,00	109.650,00	109.650,00					
	600 Transport i łączność	368.008,00	1. 351.630,73	351.630,73	306.630,73					45.000,00

<i>Plan i wykonanie</i>					<i>Finansowanie</i>					
4.	Remont chodników w mieście przy drogach powiatowych	99.000,00	1.	82.752,50	82.752,50	82.752,50				
5.	Modernizacja dróg we wsiach Gaj Zuzowski, Policzko, Góry Suche, Borowa	244.008,00	1.	243.990,23	243.990,23	198.990,23				45.000,00
6.	Zakup programu komputerowego	25.000,00	1.	24.888,00	24.888,00	24.888,00				
	630 Turystyka	43.459,00	1.	31.029,87	31.029,87	31.029,87				
7.	Zagospodarowanie turystyczne miasta Przedborza	33.459,00	1.	31.029,87	31.029,87	31.029,87				
8.	Rewitalizacja miasta – etap I Przebudowa ul. Mostowej	10.000,00								
	700 Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	2)	7.794,13	200.000,00	200.000,00				
			3)	192.205,87						
9.	Budowa mieszkań socjalnych	200.000,00	1.	7.794,13	200.000,00	200.000,00				
			2.	192.205,87						

<i>Plan i wykonanie</i>					<i>Finansowanie</i>					
	710 Działalność usługowa	50.000,00	1. 6.570,44 2. 43.429,56	50.000,00	50.000,00					
10.	Targowisko miejskie	50.000,00	1. 6.570,44 2. 43.429,56	50.000,00	50.000,00					
	750 Administracja publiczna	21.440,00	1. 20.173,82	20.173,82	14.212,64			5.961,18		
11.	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem „Ewidencja ludności”:	6.440,00	1. 5.961,18	5.961,18				5.961,18		
12.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	15.000,00	1. 14.212,64	14.212,64	14.212,64					
	754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1.500,00	1. 1.470,51	1.470,51	1.470,51					
13.	Zakup sprzętu komputerowego dla Policji	1.500,00	1. 1.470,51	1.470,51	1.470,51					
	801 Oświata i wychowanie	884.557,00	1. 802.054,60 2. 82.061,65	884.116,25	150.176,32	293.588,00	416.851,93	23.500,00		

Plan i wykonanie					Finansowanie						
14.	Budowa hali sportowej przy SP w Przedborzu	710.588,00	1.	710.439,93	710.439,93		293.588,00	416.851,93			
15.	Rozbudowa kompleksu szkolnego przy SP w Przedborzu	8.500,00	1.	8.500,00	8.500,00	8.500,00					
16.	Termomodernizacja SP w Górach Mokrych	11.500,00	1.	11.377,81	11.377,81	11.377,81					
17.	Ciepłociąg - Przedszkole	87.265,00	1.	5.203,35	87. 265,00	87.265,00					
			2.	82.061,65							
18.	Zakup drukarki laserowej	560,00	1.	559,98	559,98	559,98					
19.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych	55.144,00	1.	55.030,42	55.030,42	31.530,42			23.500,00		
20.	Zakup zmywarki szorująco-czyszczacej dla ZSG w Przedborzu	11.000,00	1.	10.943,11	10.943,11	10.943,11					
	851 Ochrona zdrowia	45.000,00	1.	39.561,57	39.561,57	39.561,57					
21.	Dofinansowanie zakupu łóżka automatycznego dla SPZOZ w Przedborzu	2.000,00	1.	2.000,00	2.000,00	2.000,00					

Plan i wykonanie					Finansowanie						
22.	Dofinansowanie zakupu aparatu EKG dla SPZOZ w Przedborzu	5.000,00	1.	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
23.	Termomodernizacja SPZOZ w Przedborzu	38.000,00	1.	32.561,57	32.561,57	32.561,57					
	852 Pomoc społeczna*	24.500,00	1.	24.494,00	24.494,00	24.494,00					
24.	Zakup pieca c.o. do Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju	12.000,00	1.	11.480,00	11.480,00	11.480,00					
25.	Zakup wyposażenia do kuchni w budynku ŚDS w Gaju	12.500,00	1.	13.014,00	13.014,00	13.014,00					
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240.000,00	1.	12.165,56	240.000,00	240.000,00					
			2.	227.834,44							
26.	Kanalizacja miasta i oczyszczalnia ścieków	190.000,00	1.	-	190.000,00	190.000,00					
			2.	190.000,00							

<i>Plan i wykonanie</i>					<i>Finansowanie</i>					
27.	Ochrona wód rzeki Pilicy poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedborz – etap I	50.000,00	1. 12.165,56 2. 37.834,44	50.000,00	50.000,00					
	Razem:	2.344.464,00	1. 1.744.765,85 2. ^{**} 560.531,52	2.305.297,37	1.305.635,26	293.588,00	416.851,93	29.461,18	¹ 132.000,00 ² 82.761,00	45.000,00

Sporządziła Anna Kuder
Przedbórz: Maj 2008 r.

*Jednostką realizującą zadania w dziale 852 jest MGOPS w Przedborzu, pozostałe zadania UM Przedbórz.

** - Wydatki niewygasające inwestycyjne wynoszą 560 531,52

- bieżące 26 651,99 (rozdz. 85203 – 11 000,00 i 60014 – 15 651,99)

ogółem 587 183,51

Wykonanie wydatków, które nie wygasły z rokiem 2006, a ich realizacja nastąpiła w 2007 r.

Plan finansowy i termin realizacji wydatków, które nie wygasły z rokiem 2006 r. zostały uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

1. Dział 010 rozdział 01095 § 6050 – Zadanie pod nazwą „ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowa wodociągu Kaleń” – w kwocie 14 577,00, z terminem rozliczenia do 30.06.2007 r.

W ramach tego zadania wykonano dokumentację techniczną, uzgodnienie dokumentacji w ZUDP Radomsko jak również zapłacono za wypis z rejestru gruntów. Łącznie wydatkowano kwotę 14.099,00
Różnica w wysokości 478,00 została zwrócona na dochody Gminy.

2. Dział 600 rozdział 60014 § 4300- wydatek bieżący pod nazwą” Zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych” w kwocie 17.000,00 z terminem rozliczenia do 30.04.2007 r.

Zadanie to zrealizowano w ustalonym terminie, i wydatkowano w pełnej wysokości.

3. Dział 600 rozdział 60014 § 6050 – wydatek majątkowy pn.” Remont chodników w mieście przy drogach powiatowych – dotyczy chodnika przy ul. Pocztovej” w kwocie 9 451,00 z terminem rozliczenia do 30.06.2007

Zadanie zostało wykonane w kwocie 9 451,00. Wydatek dotyczył położenia kostki przy ulicy Pocztovej. Roboty zostały wykonane przez Zakład budżetowy –ZUK w Przedborzu. Środki wydatkowano w pełnej wysokości.

4. Dział 710 rozdział 71004 § 4300 – zadanie bieżące od nazwą” Opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Przedbórz” w kwocie 8 784,00 z terminem realizacji do 31.05.2007 r.

Brak realizacji tego zadania

Wyjaśnienie o powodach nie zrealizowania wyżej wymienionego zadania dnia 31 maja 2007 r.

Zgodnie z § 2 pkt 6 lit.c umowy Nr 27/04 z dnia 26.05.2004 r. na opracowanie projektu zmian w studium III rata płatna jest po podjęciu przez Radę Miejską w Przedborzu uchwały zatwierdzającej zmiany w studium pod warunkiem, że organ nadzoru (Wojewoda) nie stwierdzi nieważności tej uchwały.

Wykonany przez architekta – pana Zenona Kałużę projekt zmian w studium został zatwierdzony uchwałą Nr XXXVII/268/06 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 08.09.2006 r. Uchwała wraz z załącznikami i dokumentacją planistyczną

została przekazana Wojewodzie Łódzkiemu w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi.

Wydział Organizacji, Nadzoru i Kontroli ŁUW w Łodzi wniósł uwagi do wykonanego projektu zmian w studium pytając jednocześnie, czy Rada Miejska w Przedborzu we własnym zakresie ureguluje opisane w piśmie kwestie, gdyż w przeciwnym razie organ nadzoru będzie zmuszony zaskarżyć przedmiotową uchwałę do Sądu Administracyjnego. Została udzielona odpowiedź z tutejszego Urzędu, że zmiany dokonamy we własnym zakresie.

Po dokonaniu przez architekta w projekcie zmian studium uzupełnień i poprawek Rada Miejska w przedborzu na posiedzeniu w dniu 16.05.2007 r. Uchwałą Nr X/59/07 uchwaliła poprawioną i uzupełnioną zmianę Studium i uchyliła Uchwałę Nr XXXVII/268/06 z dnia 08.09.2006 r. Uchwała ta wraz z załącznikami ponownie została przekazana w dniu 22.05.2007 r. do Wojewody Łódzkiego do zbadania zgodności z przepisami prawnymi. Czas oczekiwania na odpowiedź to około jeden miesiąc. Do 31 maja 2007 r. potwierdzenia zgodności z prawem uchwalonych zmian studium nie otrzymaliśmy, a więc nie było podstaw do wypłaty projektantowi III raty.

Środki te w pełnej wysokości zostały zwrócone na dochody gminy, i zostały przeznaczone na ten sam cel po stronie wydatków.

5. Dział 801 rozdział 80101§ 6050 – wydatek majątkowy na zadanie pod nazwą” Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedborzu” w kwocie 178 898,31 z terminem rozliczenia 28.02.2007r.

W ramach tego zadania wykonano roboty wykończeniowe i dodatkowe, roboty zewnętrzne wykończeniowe, wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna, instalacja elektryczna. Środki zostały wykorzystane w całości i rozliczone w terminie i w pełnej kwocie.

6.Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – wydatek majątkowy na zadanie pod nazwą” Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych polegającej na wymianie okien” w kwocie 30 120,00 z terminem realizacji 31.08.2007 r.

W ramach tego zadania środki przeznaczono na:

- zakup stolarki okiennej i drzwi, kosztorys inwestorski, mapę lokalizacyjną.
- zadanie zostało zrealizowane we wskazanym terminie, jak również wydatkowano środki w pełnej wysokości.

7. Dział 851 rozdział 85121 § 6220 - wydatek majątkowy na realizację zadania pod nazwą „ Dofinansowane w formie dotacji na zakup aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu w kwocie 60.000,00 z terminem realizacji do 30.06.2007 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej dokonał zakupu aparatu rentgenowskiego za kwotę 76 878,64 w tym: z własnych środków uregulował kwotę w wysokości 16 878,64. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

8. Dział 851 rozdział 85195 § 6050 – wydatek majątkowy na realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu” w kwocie 72 120,00 z terminem realizacji do 31.08.2007 r.

W ramach tego zadania dokonano zakupu kotła CO, zapłacono za montaż wrót do zsypu oraz za stolarkę okienną. Środki wydatkowano w pełnej wysokości i w wyznaczonym terminie.

9. Dział 900 rozdział 90095 § 6050- wydatek majątkowy na zadanie pod nazwą Budowa kanalizacji deszczowej w Ul. Mostowej w Przedborzu w kwocie 42 758,00 z terminem realizacji do 31.08.2007 r.

W ramach tego zadania dokonano zakupu materiałów przez Zakład Usług Komunalnych z przeznaczeniem na kanalizację w kwocie 40 355,77 zł. Pozostałą niewykorzystaną kwotę w wysokości 2 402,23 przekazano na dochody Gminy.

Przedbórz: Maj 2008 r.

Sporządziła: Skarbnik

Elżbieta Młynarczyk